

Projekt címe	Projekt állása 2022. január	Projekt állása 2022. március	Projekt befejezésének időpontja	2022. június
Várkerti, mozgásra fel! 7.1.1-16-H-ERFA-2020-00732 TOP-	<p>A sportpálya felújítása 100 %-ban elkészült. Régi burkolat javítása, részben felszedése, terület előkészítése. Megfelelő talaj előkészítés után ütőcsillapító sportgumilap telepítése záró profilokkal. Az új sportpályára kézilabda vonalfestése is megtörtént. A pályát már használják is a tanulók és környéken lakók. A bejárat mellé a falra kihelyezésre került a Széchenyi C típusú projekttábla. A közösségi tér komfortosabbá tételét is vállaltuk a pályázatban. Ennek érdekében megrendeltük a megfelelő kültéri padokat, asztalokat, szemeteseket, melyek február végén, március elején fognak érkezni és kihelyezésre kerülni. Szintén vállalásunk volt az aszfaltos közösségi tér részbeni megújítása, ezeket a munkákat - már megkötött szerződés szerint - március közepén végzik el. A projektre elnyert támogatás összege: 13.804.500,- Ft. Az építési bekerülési költségéből ezidáig: 10.743.516,-Ft-ot használtunk fel.</p>	<p>Az aszfaltos közösségi téren a régi, töredezett, hiányos aszfaltburkolatot felszedték a kivitelezők. A terület előkészítése, rendezése után új aszfaltot kapott az udvar. A pályázaton elnyert összeg és az Alapítvány anyagi lehetőségéből adódóan az aszfaltos közösségi tér fele újulhatott meg. A kültéri padok, asztalok, szemetesek szállítása megtörtént. A bútorok összeszerelés után kikerültek rendeltetési helyükre: a sportpályához, az aszfaltos és füves közösségi terekre. Most már mind a sportpálya, mind a közösségi terek, az udvari bútorok szolgálják a hasznos szabadidő eltöltését a diákok, szülők, pedagógusok, környéken lakók részére egyaránt. A felújítások után balesetmentesen lehet sportolni és kikapcsolódni a közösségi tereken. További cél a megújuló közösségi tereket használó célcsoportok nagyságrendű növekedése új programokkal, szolgáltatásokkal.</p>	<p>A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. 03. 31. Záró kifizetési igény benyújtásának határideje: 2022.06.29.</p>	<p>Záró elszámolás készítésének ideje a június hónap. A Várkerti Általános Iskolásokért Alapítvány elnyert pályázata három költségkategóriára kapott támogatást: projektmenedzsment költség: 156.146,-, építéshez kapcsolódó költség: 13.641.862,-, nyilvánosság biztosításának költsége: 6.492-Mindösszesen: 13.804.500,-, forint. A sportgumilapok, a hozzátartozó telepítő rendszer anyagköltsége: 7.292.391,- Ft volt. A sportgumilapok telepítése, a terület előkészítése: 3.902.964,- Ft-ba került. A kültéri padok, asztalok, szemetesekre szállítással együtt: 1.109.091,- Ft-ot költöttünk. Az aszfaltozási munkálatok a régi aszfalt bontásával, a terület előkészítésével, új aszfaltborítással mindösszesen: 3.394.644,- került. Ennek egy részét fizettük az elnyert pályázatból: 1.077.300,- forintot, a fennmaradó: 2.317.344,- forint összeget pedig az Alapítvány finanszírozta.</p>